



INFORMATION

Nyproduktion studentlägenheter

Arbete pågår vardagar kl. 7.00–17.00 och lördagar kl. 8.00–14.00.

Bullrande arbete förläggs till vardagar kl. 8.00–17.00.

Bygget kommer att vara semesterstängt vecka 28–31.

TIDSPLAN V 21–33, 2021

HUS A

V 12–27 Montage av stomme. Tunga betongelement levereras till och lossas inne på arbetsplatsen. Det kommer flera leveranser med lastbil varje dag och varje våning tar sedan cirka tre veckor att bygga.

V 32- Stomkomplettering.

HUS B

V 22-25 Förberedelse för kranfundament inkl. borring av pålar.

V 26 Kranmontage.

V 27- 48 Montage av stomme. Tunga betongelement levereras till och lossas inne på arbetsplatsen. Det kommer flera leveranser med lastbil varje dag.

HUS C

V 22-25 Förberedelse för kranfundament inkl. borring av pålar.

V 26 Kranmontage.

V 33 - 48 Montage av stomme. Tunga betongelement levereras till och lossas inne på arbetsplatsen. Det kommer flera leveranser med lastbil varje dag.

INFLYTT

Vår / sommar 2022.

Under byggtiden flyttas gångvägen som nu ligger mellan hus B och C. Den placeras istället öster om hus C.